

米易县疾病预防控制中心 “米易县疾控检验检测中心建设项目”地方专项债 券资金财政支出绩效评价报告

项目名称：米易县疾控检验检测中心建设项目

主管单位：米易县卫生健康局

实施单位：米易县疾病预防控制中心

委托单位：米易县财政局

评价机构：攀枝花中衡安信财务咨询有限公司

评价期间：二〇二一年至二〇二三年



2023 年 8 月

目 录

摘 要	1
一、项目概况	3
(一) 基本情况	3
1. 项目单位基本情况	3
2. 项目基本情况	3
(二) 项目立项、资金申报的依据	4
二、项目资金计划、到位及使用情况	5
(一) 资金计划及到位情况	5
(二) 资金使用情况	6
三、项目实施及管理情况	6
(一) 项目决策	6
1. 绩效目标情况	6
2. 决策依据	6
3. 资金分配	7
(二) 项目管理	7
1. 资金到位及管理情况	7
2. 财务管理情况	7
3. 组织实施情况	8
(三) 绩效目标	8
1. 项目完成	8

2. 项目效益	8
3. 调查对象的满意度	9
(四) 项目评价情况	9
四、评价工作开展情况	9
(一) 评价目的	9
(二) 评价指标	9
1. 指标设计总思路	9
2. 绩效评价指标的确定原则	10
3. 指标说明	10
(三) 评价步骤及方法	11
(四) 项目绩效评价结果	12
(五) 绩效分析	12
1. 通用指标绩效分析	12
2. 共性指标绩效分析	15
3. 特性指标绩效分析	15
五、存在的问题及建议	16
(一) 存在的主要问题	16
(二) 建议	16
六、其他说明事项	16
附件	17

摘 要

按照深入贯彻落实党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神和提升政府绩效的总体要求，依据中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）、四川省财政厅关于印发《四川省财政厅关于规范第三方机构参与预算绩效管理的实施办法》的通知（川财规〔2022〕08号）等文件及要求，为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益，米易县财政局（以下简称“县财政局”）委托攀枝花中衡安信财务咨询有限公司（以下简称“我公司”）对米易县疾病预防控制中心（以下简称“县疾病预防控制中心”）实施的“米易县疾控检验检测中心建设项目”使用地方专项债券资金开展财政支出绩效评价工作，评价时段为2021年度至2023年7月。依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，我公司组建了评价项目组，通过前期准备、资料收集、单位自评、现场评价、实地查看等环节，运用评价方法，细化评价指标，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展项目绩效评价工作，完成了“米易县疾控检验检测中心建设项目”使用地方专项债券资金财政支出绩效评价。

“米易县疾控检验检测中心建设项目”使用地方专项债券资金总体预算金额1,000.00万元，实际到位资金1,000.00万元，由

县财政局下达至县疾病预防控制中心，资金下达率 100.00%。

截止绩效评价日，该项目实际使用资金 1,000.00 万元，未使用资金 0.00 万元，资金使用率 100.00%。

评价结论如下：评价组根据评价指标体系及评分标准，通过访谈、现场勘查、问卷调查等方式进行评价，项目绩效评价 96.00 分，绩效评定级别为“优”。

“米易县疾控检验检测中心建设项目”具有良好的社会效益、经济效益和生态效益。预算执行率好，民众满意度高。

项目在实施过程中存在的主要问题：

1.截至绩效评价日，该项目主体工程基本完工，只对地基与基础工程进行了质量验收，主体工程及附属工程尚未进行验收和竣工决算。

2.该项目未按期投入使用，未及时产生经济效益和社会效益。

针对上述问题评价组提出了以下建议：

1.主管部门及实施单位应督促项目施工方积极配合该项目建设。在保证建设资金按进度安全到位的同时，监督施工单位严把施工进度关。

2.提高项目运行效率，早日为人民群众日益增长的预防保健需求保驾护航。

3.项目建成后，加强人才引进，严格准入制度，着重培养病原学检测、现场流行病学调查、疫情形势研判和分析等方面的专业人才，使我们对重大传染病日常监测、应急预警、现场调查、形势研判水平进一步提高，为政府决策提供技术支撑。

米易县疾病预防控制中心

“米易县疾控检验检测中心建设项目”地方专项 债券资金财政支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

1. 项目单位基本情况

米易县疾控检验检测中心建设项目（以下简称“该项目”）由米易县卫生健康局（以下简称“县卫生健康局”）主管及监督。

县疾病预防控制中心为全额拨款事业单位，业务范围为全县疾病预防控制和公共卫生技术管理；乡村防保工作业务指导；全县各类传染病、地方病、慢性非传染病的防治及突发卫生事件的处理；公共卫生监测与检验；为卫生行政执法提供科学依据；受委托承担对食品、水质、林产品、农产品等相关样品的检验检测工作。

县疾病预防控制中心负责组织实施该项目的建设等工作。

2. 项目基本情况

2021年11月，县卫生健康局委托四川众望安全环保技术咨询有限公司对该项目进行可行性研究，并出具《米易县疾控检验检测中心建设项目可行性研究报告》，该项目占地面积 8,312.58 m²，建筑面积约 3,000.00 m²，项目总投资 2,000.00 万元人民币。

属中央预算内和地方配套资金投资项目。

该项目由米易县人民政府委托米易县国有投资集团有限责任公司代建管理，2021 年 11 月 25 日县疾病预防控制中心与米易县国有投资集团有限责任公司签订《委托代建合同书》。

（二）项目立项、资金申报的依据

2020 年 11 月 26 日，米易县发展和改革局下达《关于米易县疾控检验检测中心建设项目可行性研究报告的批复》（米发改〔2020〕215 号），同意该项目建设。项目建设内容及规模：新建检验检测中心大楼一栋，面积约 3,192.41 m²，包括从业人员预防性健康体检中心、微生物实验室、理化实验室、病媒生物实验室及配套设施等。项目投资 2,000.00 万元。资金来源：2021 年度卫生健康领域第一批中央预算内资金 1,000.00 万元，县财政资金 1,000.00 万元。建设地点：米易县攀莲镇。建设周期：30 个月。

2021 年 5 月 26 日，米易县发展和改革局下达《关于米易县疾控检验检测中心建设项目初步设计的批复》（米发改〔2021〕45 号），同意该项目总体设计方案。

该项目设计、施工总承包由县疾病预防控制中心委托招标代理机构华新项目管理集团有限公司进行招标。

项目设计中标单位为黄河勘测规划设计研究院有限公司，设计费中标价 40.00 万元。施工中标单位为四川博睿嘉建设工程有限公司（现变更为四川博睿嘉智慧城市建设有限公司），施工中标价 1,790.00 万元。

计划开始现场施工日期 2021 年 12 月 20 日，计划竣工日期

2023年4月20日。工期总日历天数480日历天（其中设计50日历天、施工430日历天）。

2021年12月6日，县疾病预防控制中心与中标单位签订了《项目设计施工总承包合同》（合同编号：GF-2020-0216）。

县疾病预防控制中心委托招标代理机构华新项目管理集团有限公司采用竞争性磋商方式进行该项目监理服务采购。该项目成交供应商为四川力嘉工程项目管理有限公司，成交价19.00万元。

2021年12月10日，县疾病预防控制中心与成交单位签订了《项目监理服务协议书》。

2022年6月28日，米易县财政局印发《关于预下达2022年第2批专项债券资金的通知》（米财资债〔2022〕16号），下达资金1,000.00万元。

二、项目资金计划、到位及使用情况

（一）资金计划及到位情况

根据现场评价情况，该项目计划总投资2,000.00万元，其中：中央预算内补助资金1,000.00万元；地方专项债券资金1,000.00万元，实际到位地方专项债券资金1,000.00万元，到位率100.00%。

该项目资金下达情况具体明细见下表：

单位：万元

项目名称	项目计划总投资	实际到位资金			资金下达率（%）	资金下达文件号
		合计	中央预算内补助资金到位	地方专项债券资金到位		
米易县疾控检验检测中心建设	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	米财资债〔2022〕16号、米财资建〔2022〕131号
合 计	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	

（二）资金使用情况

根据现场评价情况，该项目资金使用地方专项债券资金1,000.00万元，支付率100.00%。具体明细见下表： 单位：万元

项目名称	资金到位	资金使用	未使用资金	支付率%
米易县疾控检验检测中心建设	1,000.00	1,000.00	0.000	100.00
合 计	1,000.00	1,000.00	0.00	

说明：1.该项目下达地方专项债券资金1,000.00万元，实际使用地方专项债券资金1,000.00万元，其中：四川博睿嘉建设工程有限公司（现更名四川博睿嘉智慧城市建设有限公司）-建筑服务费437.00万元，四川博睿嘉智慧城市建设有限公司-建筑服务费539.20万元，黄河勘测规划设计研究院有限公司-设计费20.00万元，四川力嘉工程项目管理有限公司-工程监理服务费3.80万元。

三、项目实施及管理情况

（一）项目决策

1. 绩效目标情况

该项目建设完成后，形成符合米易县实际规模适度、布局合理、功能齐全、精干高效的疾病预防控制网络体系。有利于米易县切实担负起《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》赋予的各项任务，提高日常公共卫生保障水平和突发事件应急反应能力。

根据对该项目现场评价，本次项目实施责任单位均按照要求制定了实施方案，具有明确、具体、量化的任务计划，目标内容较为明确。

2. 决策依据

- (1) 《四川省地方政府专项债券全生命周期管理办法》；
- (2) 《米易县疾病预防控制中心专项债券资金管理办法》；
- (3) 《米易县疾病预防控制中心建设项目内控制度》。

3. 资金分配

(1) 支持范围：米易县疾控检验检测中心建设项目。

(2) 资金补助方式：地方专项债券资金补助。

(3) 申报管理：由施工方及监理方根据工程完成程度按照合同约定编报项目资金拨付申请表，县疾病预防控制中心项目领导小组审核后报县卫生健康局审核，并报米易县政府审核同意后将项目资金拨付给米易县国有投资集团有限责任公司，由米易县国有投资集团有限责任公司进行工程代建拨付。

(二) 项目管理

1. 资金到位及管理情况

该项目地方专项债券资金已支付完成。现已全部投入项目工程建设当中，该项目按照《四川省地方政府专项债券全生命周期管理办法》的相关要求进行管理，实行财政专项资金管理，资金支付全面纳入预算管理一体化系统管理。根据现场评价情况，该项目管理较为规范，支付范围和开支标准符合资金管理办法的规定。

2. 财务管理情况

该项目实施单位按照《政府会计准则》对专项资金进行会计核算。通过考评组现场检查，该项目专项资金财务管理较为规范，

设定专账并指定专人负责，依法筹集、使用、核算、管理建设资金，保证工程项目建设的顺利进行，同时做好建设资金的年度预算，专项管理情况分析，日常检查监督管理。

3. 组织实施情况

从现场评价情况来看，本项目设计施工总承包招标活动依据《中华人民共和国招标投标法》采用委托招标形式进行公开招标。监理服务通过竞争性磋商方式进行政府采购。

2022年5月20日，县疾病预防控制中心组织相关部门对该项目地基与基础分部工程进行了质量验收。

（三）绩效目标

1. 项目完成

根据现场评价，该项目此次绩效评价完成地方专项债券资金1,000.00万元投资。

2. 项目效益

经济、社会效益方面：该项目系社会公益性项目，完善了米易县疾病预防基础设施，通过该项目的实施，达到强化重大疾病防治体系功能，落实全县疾病预防控制系统体系培训、科研教学、健康教育、突发公共卫生事件应急处置能力，提高人民群众健康水平，确保社会政治稳定和经济持续发展的目的。

生态效益方面：通过该项目的实施，形成覆盖面广、功能完善、经济有效、科学防治的疾病预防控制服务体系，从而提高疾

病预防控制、应急救治能力，严格控制重大传染病的传播，有效预防和控制地方病，综合防治常见慢性病、职业病，具有显著的生态效益。

可持续效益方面：该项目的建设是米易县城市规划的重要组成部分，对米易县经济良好发展，社会安宁稳定产生长远发展效益。

3. 调查对象的满意度

现场对该项目进行问卷调查，根据该项目涉及范围共发出调查问卷 126 份，收回 126 份，满意度为 100%。

（四）项目评价情况

项目单位自评报告内容基本完整，报送时间及时，项目自评得分 99.00 分。工作组现场评价得分为 96.00 分。

四、评价工作开展情况

（一）评价目的

按照项目决策、项目管理、项目效果三类指标，对项目资金从申请到支出过程及效果进行综合分析和评价，从资金使用的科学性、合理性和有效性出发，分析项目存在的问题和影响效果的关键因素，提出建立健全项目及资金管理制度内容、调整支出结构及项目资金是否继续投入的建议。

（二）评价指标

1. 指标设计总思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关

于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》（财预〔2013〕53号）和《财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照省财政厅预算绩效管理处印发的《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程》等文件政策的要求，结合项目的具体情况，形成该项目绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

3. 指标说明

本次绩效评价指标总权重分值为 100.00 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效果设定分值，再在决策、过程、产出、效果设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。前述评价指标体系包括：指标内容、指标解释、指

标说明及评价标准。

（三）评价步骤及方法

根据《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室印发<关于贯彻落实四川省全面实施预算绩效管理实施意见的工作方案>的通知》（米委办发〔2019〕69号）及米易县财政局《关于开展2023年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和整体支出绩效评价工作的通知》（米财绩〔2023〕70号）文件要求，工作组按照前期准备、单位自评、现场评价、报告撰写四个阶段，科学运用比较法、专家评判法、绩效逻辑分析法、因素分析法，以现场评价为主、非现场评价为辅，开展项目绩效评价工作，向项目单位了解项目基本情况并收集项目文件资料、细化评价指标、受益群体调查工作。具体步骤如下：

1.与部门座谈，结合项目主管部门绩效自评报告，了解专项资金的基本情况，听取项目实施情况介绍；

2.现场调查取证，现场查看部分项目实施情况，核查项目资金收支账目，检查议事资料、公示等相关文件资料，为整个评价指标体系评分收集基础数据；

3.实地查看项目实施效果，拍照取证等；

4.引入政府绩效管理原理，对项目从决策、管理、效果等三个方面，内部控制和外部影响两个角度进行逻辑分析，建立符合项目实际情况的绩效评价指标体系；

5.开展项目满意度调查；

6.对资金使用绩效进行考评，分析、检验项目资金的使用是

否实现绩效目标；

7.经过定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（四）项目绩效评价结果

县疾病预防控制中心该项目财政支出绩效评价综合得分为96.00分，绩效评价评定级别为“优”。（具体评分情况见附件1该项目支出绩效评价指标体系及综合评分表）

“米易县疾控检验检测中心建设项目”财政支出绩效评价结论表

一级指标	二级指标	分值权重(%)	现场评价得分	得分率%
项目决策	程序严密	2	2.00	100.00
	规划合理	3	3.00	100.00
	制度完备	3	3.00	100.00
项目实施	分配合理	4	4.00	100.00
	使用合规	3	3.00	100.00
	执行有效	2	2.00	100.00
完成结果	预算完成	3	3.00	100.00
	资金结余	10	10.00	100.00
	目标完成	4	4.00	100.00
	完成及时	4	1.00	25.00
	违规记录	2	2.00	100.00
项目效果	区域均衡性	7	7.00	100.00
	对象公平性	7	7.00	100.00
	服务对象满意度	6	6.00	100.00
完成质量	质量达标	10	9.50	95.00
社会效益	运行效率	10	9.50	95.00
生态效益	生态影响	10	10.00	100.00
可持续性效益	可持续时长达标	10	10.00	100.00
合 计		100.00	96.00	96.00
绩效评定级别		优		

（五）绩效分析

1. 通用指标绩效分析

（1）项目决策

程序严密指标分析。该项目建设与县疾病预防控制中心为全县疾病预防控制及突发卫生事件的处理，公共卫生监测与检验，为卫生行政执法提供科学依据，受委托承担对食品、水质、林产品、农产品等相关样品的检验检测工作等部门职责相符合。该项目符合地方事权支出责任划分原则，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上，该项目程序严密。

规划合理指标分析。该项目依据四川众望安全环保技术咨询有限公司《米易县疾控检验检测中心建设项目可行性研究报告》，米易县发展和改革局下达《关于米易县疾控检验检测中心建设项目可行性研究报告的批复》（米发改〔2020〕215号），《关于米易县疾控检验检测中心建设项目初步设计的批复》（米发改〔2021〕45号）总体设计方案符合政府重大决策部署。项目规划与米易县形成高效的疾病预防控制网络体系的需求相匹配，不存在因规划不合理而导致效益欠佳的情况。综上，该项目规划合理。

制度完备指标分析。该项目按照《米易县疾病预防控制中心专项债券资金管理办法》的相关要求进行管理，实行财政专项资金管理，资金支付全面纳入预算管理一体化系统。该项目管理较为规范，支付范围和开支标准符合资金管理办法的规定。相关制度不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。综上，管理制度完备。

（2）项目实施

分配合理指标分析。该项目在县级层面不涉及资金分配，依据米易县财政局印发《关于预下达2022年第2批专项债券资金的

通知》（米财资债〔2022〕16号），下达资金1,000.00万元。综上，资金分配合理。

使用合规指标分析。财政部门及时拨付专项债券资金，严格按照财政国库管理制度、协议约定和履行情况及时足额拨付。并按照《政府会计制度》对专项资金进行会计核算。项目资金的申请、下达等资料完整，程序完备，财务制度健全、会计凭证记录清晰、资金支付及发票等附件齐全，资金使用符合预算批复用途。该项目为财政直接支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，资金使用合规。

执行有效指标分析。该项目严格按照《四川省地方政府专项债券全生命周期管理办法》执行，实施均符合资金使用范围，使用管理、绩效管理、监督检查等管理办法。综上，项目执行有效。

（3）完成结果

预算完成指标分析。该项目下达地方专项债券资金1,000.00万元，实际使用地方专项债券资金1,000.00万元，其中：四川博睿嘉建设工程有限公司（现更名四川博睿嘉智慧城市建设有限公司）-建筑服务费437.00万元，四川博睿嘉智慧城市建设有限公司-建筑服务费539.20万元，黄河勘测规划设计研究院有限公司-设计费20.00万元，四川力嘉工程项目管理有限公司-工程监理服务费3.80万元，预算完成率100.00%。

资金结余指标分析。该项目资金使用地方专项债券资金1,000.00万元，支付率100.00%。资金结余为0.00元。

目标完成指标分析。经评价组核对了项目绩效目标完成情况，

数量指标目标均已达成，目标完成 100%。

完成及时指标分析。该项目地方债券资金部分完成，对地基与基础分部工程进行了质量验收，主体工程及附属工程尚未进行验收和竣工决算。

违规记录指标分析。经评价组核实，该项目未涉及专项审计检查。

2.共性指标绩效分析

区域均衡性指标分析。县财政按照地方政府新增债券资金使用和《四川省地方政府专项债券全生命周期管理办法》相关要求，加强项目前期准备，避免“钱等项目”造成债券资金闲置的情况。公平、科学合理、均衡的资金分配加快推动项目建设与资金使用，确保债券资金用到关键处，紧要处。

对象公平性指标分析。项目资金分配和实施结果公平公正，在该项目工程建设和设计及监理上合理使用地方债券资金 1,000.00 万元，资金使用范围清晰、标准，程序上不存在明显的排他性和歧视性规定，做到项目资金协调统一，统筹兼顾。

服务对象满意度指标分析。根据该项目建设支持度，项目建设完成后提升米易县突发公共卫生事件的处置能力，预防和控制重大传染病的能力，突发传染性疾病、水质、食品安全风险监测、卫生监测等样品检验检测的能力以及给市民带来的好处和该项目建设满意度共发出有效调查问卷 126 份，收回 126 份，满意度为 100%。

3.特性指标绩效分析

（1）项目质量指标

项目质量达标。该项目主体工程及附属工程尚未按时进行验收和竣工决算。

（2）社会效益指标

项目未按期投入使用，未及时产生经济效益和社会效益。

（3）生态效益指标

生态影响达标。通过该项目的实施，形成覆盖面广、功能完善、经济有效、科学防治的疾病预防控制服务体系，从而提高疾病预防控制、应急救治能力，严格控制重大传染病的传播，有效预防和控制地方病，综合防治常见慢性病、职业病，具有显著的生态效益。

（4）可持续性效益指标

可持续时长达标。该项目的建设是米易县城市规划的重要组成部分，对米易县经济良好发展、社会安宁稳定产生长远发展效益。

五、存在的问题及建议

（一）存在的主要问题

1.截至绩效评价日，该项目主体工程基本完工，只对地基与基础工程进行了质量验收，主体工程及附属工程尚未进行验收和竣工决算。

2.该项目未按期投入使用，未及时产生经济效益和社会效益。

（二）建议

针对上述问题评价组提出了以下建议：

1.主管部门及实施单位应督促项目施工方积极配合该项目建设。在保证建设资金按进度安全到位的同时，监督施工单位严把施工进度关。

2.提高项目运行效率，早日为人民群众日益增长的预防保健需求保驾护航。

3.项目建成后，加强人才引进，严格准入制度，着重培养病原学检测、现场流行病学调查、疫情形势研判和分析等方面的专业人才，使我们对重大传染病日常监测、应急预警、现场调查、形势研判水平进一步提高，为政府决策提供技术支撑。

六、其他说明事项

我们的绩效评价系根据项目单位提供的相关资料的基础上进行的，资料提供方应对提供资料的真实性、合法性和完整性负责。

附件 1：米易县疾控检验检测中心建设项目支出绩效评价指标体系表

附件 2：米易县疾控检验检测中心建设项目对象满意度问卷调研分析

攀枝花中衡安信财务咨询有限公司

二〇二三年八月十日

第 1 页, 共 6 页

分层分类指标				指标解释	评分方法				评价分值	评价过程及结果	评分	
分层指标	一级指标	二级指标	分值权重		方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6				1
通用指标		管理制度完备	3%	1、项目管理制度、内部财务管理办法、资金管理办法、实施细则是否完善； 2、相关制度是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				3.00	该项目按照《米易县疾病预防控制中心专项债券资金管理办法》的相关要求进行管理，实行财政专项资金管理，资金支付全面纳入预算管理一体化系统管理。根据现场评价情况，该项目管理较为规范，支付范围和开支标准符合资金管理办法的规定。相关制度不存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。管理制度完备。	3.00
		资金分配管理★	4%	1、项目资金分配结果是否与规划一致； 2、是否按规定及时分配专项预算资金； 3、项目资金支付是否及时。	是否评分法	否			是	4.00	该项目依据米易县财政局下达《关于预下达2022年第2批专项债券资金的通知》（米财债（2022）16号），下达指标1,000.00万元。该项目专项资金管理较为规范，设定专账并指定专人负责，依法筹集、使用、核算、管理基本建设资金，保证工程建设的顺利进行，做好基本建设资金的年度预算，专项管理情况分析，日常检查监督管理。该项目地方专项债券资金于2022年6月29日到位，截止2022年8月30日，该项目地方专项债券资金已支付完成。资金分配合理	4.00
	项目实施	资金使用合规	3%	1、项目资金使用是否符合相关的财务管理规定； 2、不存在截留、虚列挤占、挪用、虚列支出等情况。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				3.00	财政部门及时拨付专项债券资金，严格按照财政国库管理制度、协议约定和履行情况进行会计核算。项目资金的申请、下达等资料完整，程序完备，财务制度健全、会计凭证记录清晰、资金支付及发票等附件齐全，资金使用符合预算批复用途。执行专项债券项目收支预算管理制度，严格按照合同约定和项目进度拨付债券资金。由于该项目为财政直接支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金使用合规。	3.00
		执行有效	2%	1、项目实施是否符合相关管理制度规定； 2、项目实施监督管理是否到位。	缺（错）项扣分法	发现一处扣0.5分，直至扣完				2.00	项目严格按照《四川省地方政府专项债券全生命周期管理使用范围、使用管理办法》执行，项目实施均符合资金使用范围，使用管理、绩效管理、监督检查等管理办法。执行有效	2.00

分层分类指标			指标解释	分值权重	评分方法					评价分值	评价过程及结果	评分
分层指标	一级指标	二级指标			方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8	1		
		预算完成★	1、项目资金拨付到位情况；2、项目资金使用情况；3、项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法 指标得分=项目实际到位金额/申请金额*100%*指标分值	3	米易县疾控检验检测中心建设项目下达地方专项债券资金1,000.00万元，实际使用地方专项债券资金1,000.00万元，其中：四川博睿嘉建设工程有限公司-建筑服务费437.00万元，四川博睿嘉智慧城市建设有限公司-建筑设计费539.20万元，黄河勘测规划设计研究院有限公司-工程设计费20.00万元，四川力嘉工程项目管理有限公司-工程监理服务费3.80万元。该项目资金使用地方专项债券资金1,000.00万元，支付率100.00%。预算完成率100.00%	3.00					
		资金结余★	项目完成后剩余的预算资金	比率分值法 指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/市级财政资金预算数×100%	10	该项目资金使用地方专项债券资金1,000.00万元，支付率100.00%。资金结余为0元。	10.00					
	完成结果	目标完成★	1、项目实施后是否完成预期目标；2、相关资料是否齐全、是否归档；	比率分值法 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	4	1/1*100%*4=4，该项目地方债券资金部分已完成预期目标，相关资料齐全。	4.00					
		完成及时	1、项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法 指标得分=1-（实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间）×100%*指标分值	4	1-（0-480天/480天）*100%*4=-3+4=1（该项目地方债券资金部分完成，对地基与基础分部工程进行了质量验收，主体工程及附属工程尚未进行验收和竣工决算）	1.00					
		违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规 3处及以上不合规 2处不合规 1处不合规 合规	2	该项目不涉及专项审计检查。	2.00				

分层分类指标			分值权重	指标解释	评分方法					评价分值	评价过程及结果	评分
分层指标	一级指标	二级指标			方法归类	计算公式						
						0	0.3	0.6	0.8			
共性指标		区域均衡性	7%	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配要素设定、基础数据选取等是否科学合理	不均衡		较均衡		均衡	7.00	县财政按照地方政府新增债券资金使用和《四川省地方政府专项债券全生命周期管理暂行办法》相关要求，加强项目前期准备，避免“钱等项目”造成债券资金闲置的情况。公平、科学合理、均衡的资金分配到关键处，紧要处，与资金使用，确保债券资金用到关键处，紧要处。	7.00
		对象公平性	7%	主要查看项目资金分配和项目实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因存在一般档次计算分值，存在两因素不公的得0分	不公平	一般			公平	7.00	项目资金分配和项目实施结果公平公正，在该项目工程建设和设计及监埋上合理使用地方债券资金1,000.00万元，支持范围、标准、程序上不存在明显的排他性和歧视性规定，做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。	7.00
项目效果												

分层分类指标			指标解释	分值权重	评分方法					评价分值	评价过程及结果	评分	
分层指标	一级指标	二级指标			方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8	1			
		服务对象满意度	群众对公共绿化、生活环境、生态环境的满意度 90%≥满意率≥80%为较好 80%≥满意率≥70%为一般 70%≥满意率≥60%为较差 60%≥满意率为差	6%	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	6.00	根据该项目建设支持度，项目建设完成后提升米易县突发公共卫生事件的处置能力，预防和控制重大传染病的发能力，突发传染性疾病、水质、食品安全风险监测、卫生监测等样品检验检测的能力以及给市民带来的好处和该项目建设满意度共发出有效调查问卷126份，收回126份，满意度为100%。	6.00
	完成质量	质量达标	符合验收标准，达到行业基准水平质量达标率≥100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分	10%	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					10	0.9/1*100%*10=9（该项目地方债券资金部分完成，对地基与基础分部工程进行了质量验收）	9.50	
特性指标	社会效益	运行效率	项目对社会发展带来的影响和效果	10%	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10	该项目未按期投入使用，未及时产生经济效益和社会效益	9.50
	生态效益	生态影响	项目对自然环境带来的影响和效果	10%	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10.00	通过该项目的实施，形成覆盖面广、功能完善、经济效益、科学防治的疾病预防控制服务体系，从而提高疾病预防控制、应急救治能力，严格控制重大传染病的传播，有效预防和控制地方病，综合防治常见慢性病、职业病，具有显著的生态效益。	10.00
	可持续性效益	可持续时长达标	项目带来影响的可持续期限	10%	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	10.00	该项目的建设是米易县城市规划的重要组成部分，对米易县经济良好发展、社会安宁稳定产生长远发展效益。	10.00

分层分类指标			指标解释	评分方法				评价过程及结果	评分
分层指标	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式				
					0	0.3	0.6	0.8	1
合计								-	96.00

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的状况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

附件 2:

米易县疾控检验检测中心建设项目满意度问卷调查

本次绩效评价满意度问卷调查旨在米易县辖区内的满意度情况，针对米易县疾控检验检测中心建设项目执行情况设置问卷，综合评价项目效益情况，为下一步工作建议献策；本次发放问卷 126 份，回收有效问卷 126 份。

经分析，调查对象的整体满意度为 100.00%，主要从该项目建设支持度，项目建设完成后提升米易县突发公共卫生事件的处置能力，预防和控制重大传染病的能力，突发传染性疾病、水质、食品安全风险监测、卫生监测等样品检验检测的能力以及给市民带来的好处和该项目建设满意度 7 个方面了解调查对象满意度,详细问卷统计情况如下：

1. 您是否支持米易县疾控检验检测中心建设？

选项	合计	比例
是	126	100%
否	0	0%
本题有效填写人次	126	

2.米易县疾控检验检测中心建成后，能否提升米易县突发公共卫生事件的处置能力吗？

选项	合计	比例
能	126	100%
不能	0	0%
本题有效填写人次	126	

3.米易县疾控检验检测中心建成后，能否提升我县预防和控制重大传染病的能力吗？

选项	合计	比例
能	126	100%
不能	0	0%
本题有效填写人次	126	

4.米易县疾控检验检测中心建成后，能否提升对突发传染性疾病预防检测能力吗？

选项	合计	比例
能	126	100%
不能	0	0%
本题有效填写人次	126	

5.米易县疾控检验检测中心建成后，能否提升对水质、食品安全风险监测、卫生监测等样品检测的能力吗？

选项	合计	比例
能	126	100%
不能	0	0%
本题有效填写人次	126	

6.米易县疾控检验检测中心建设给市民带来的好处吗？

选项	合计	比例
能	126	100%
不能	0	0%
本题有效填写人次	126	

7.您对米易县疾控检验检测中心建设是否满意？

选项	合计	比例
满意	126	100%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	126	