

米易县经济信息化和科学技术局
2026 年第一季度安全生产突出问题曝光
(非煤矿山)

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
1	2026/1/19	非煤矿山	<p>1.选铁工段：厂区内个别运输车辆未按限速标识规定时速行驶；</p> <p>2.检修车间班前会记录仅有人员签字，无具体时间和内容。</p> <p>3.选铁车间振动筛、传送皮带等闲置设备未挂牌。</p> <p>4.选铁车间变电室未安装挡鼠板。</p> <p>5.选铁车间行车无吨位标识及警示标识。</p> <p>6.选铁车间已安装应急照明灯但未通电。</p> <p>7.车间内疏散指示标志安装错误。</p> <p>8.厨房一处疏散指示标志损坏，安全出口处未安装安全出口标志。</p> <p>9.厨房防火门闭门器、顺序器损坏。</p> <p>10.维保合同期限已超期。</p> <p>11.采场 26 号挖掘机司机未作业时离开驾驶室在有落石区域接打电话。</p> <p>12.1645m、+1660m 作业平台台阶坡面较陡，有浮石未及时清理。</p> <p>13.1635m 平台临边缺少安全警示标识。</p> <p>14.52 号放矿管直对的滩面比两侧稍高，造成尾矿库左侧原堆矿处积水。</p>	

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
2	2026/1/20	非煤矿山	<ol style="list-style-type: none"> 1.四川金辉建安建筑工程有限公司施工应急预案审核人未签字; 2.进场安全教育考试试题阅卷不规范 3.尾矿库: 放矿不均; 4.尾矿库: 动火作业票填写不规范。 5.破碎检修车间临时使用的氧气瓶未采取防倾倒措施; 6.破碎检修车间乙炔瓶存放处有铁链; 7.尾矿车间脱水筛接料斗处应设置“严禁跨越”或“禁止进入”安全警示标识; 8.脱水筛 1#皮带外侧下部防护栏间距过大, 应增设一根横铁条。 9.部分入口小汽车未设置警示旗; 10.新增的在线监测设备未及时接入在线监测系统。 	
3	2026/1/29	非煤矿山	<ol style="list-style-type: none"> 1.尾矿坝值班车间未见放矿工安全操作规程。 2.未建立尾矿工特种作业台账。 3.选钛车间: 钛环水厂房缺少厂房名称和安全警示标识; 4.选钛车间: 灭火器月检记录不规范; 5.选铁车间: 一个配电箱门锁损坏; 6.选铁车间: 厂房废旧物资未及时清理; 7.尾矿库: 止防沟尾矿库进入库尾道路最低点旁边存在积水塘; 8.尾矿库: 正在放矿的管道存在冲刷子坝内坡面的情况; 9.尾矿库: 2026年1月28日浸润线检测记录中 JR-1555-P1 号点人工与在线监测数据差值达到 0.60m, 未进行对比分析(企业制度规定大于 0.50m 必须进行分析)。 	

序号	排查日期	行业领域	隐患问题	备注
4	2026/2/4	非煤矿山	<p>1.主要负责人已变更，未及时向监管部门报备。</p> <p>2.斜井临时用电过地线未穿管保护。</p> <p>3.尾矿库：21级子坝上电杆上缺少安全警示标识；</p> <p>4.尾矿库：尾矿坝上存在施工材料未清理；</p> <p>5.尾矿库：尾矿库坝两端头较低，需调整放矿；</p> <p>6.矿山：斜井入口仅对施工单位带班下井领导进行公示，未对业主方带班下井领导进行公示；</p> <p>7.矿山：斜井工作面处积水较深，排水泵一用一备均故障未及时修复；</p> <p>8.矿山：斜井工作面附近无气体检测公示牌；</p> <p>9.矿山：斜井风筒局部破损未及时修复。</p> <p>10.选厂：增15车间外防护栏杆安全高度不足，未设安全标识标牌；</p> <p>11.选厂：螺旋装置项目动火作业票、高处作业票不规范，实际作业人员与作业票不符，一高处作业人员作业前安全确认照片未上传；一配电箱箱门未跨接，一配电箱未规范放置；</p> <p>12.选厂：初选厂一个配电箱安全警示标志褪色；一强磁机旁检修拆卸的螺栓堆放区域下一平台对应位置未设置安全区域；</p> <p>13.选厂：浮选车间浮选槽检查后盖板未及时关闭；</p> <p>14.选厂：球磨车间一球磨机电机旋转部位防护罩间隙过大，距离过近；行车使用标志未张贴于显眼位置。</p>	