

第三轮省生态环境保护督察第37项 整改任务完成情况表

整改任务	第三轮四川省生态环境保护督察第37项整改任务：大气质量改善成效不稳固，扬尘管控不到位。攀西现代物流园等4个货场（迤资站货场、格里坪一号货场、攀西现代物流园、白马货场球团装卸）未湿法作业。
整改实施主体	西区政府、米易县政府、钒钛高新区管委会
整改目标	完善防扬尘措施，坚持湿法作业，减少扬尘污染。
整改时限	2025年6月
整改措施	<p>1.2025年6月底前，格里坪一号货场在卸车货场新建三方全封闭大棚，在大棚卸车线铁路端安装摇臂喷头，在大棚内安装雾状喷头，实现大棚内喷淋全覆盖。</p> <p>2.2024年12月底前，迤资货场完成《攀枝花泽通物流环保整治项目方案设计》明确的道路与场地硬化，场地排水系统完善，增设道路冲洗车辆设施、进出口智能化一体化清洗装置、生活污水一体化处理设施、多级沉淀收集池回用设施、散货库房等整改任务。</p> <p>3.2024年12月底前，攀西现代物流完成装卸区域喷淋抑尘措施、散料堆存区域喷淋抑尘措施、面源环境洒水抑尘措施等建设并投运，建立健全湿法作业制度。（责任单位：钒钛高新区管委会，市交通运输局）</p> <p>4.2024年8月底前，白马货场球团完成装卸作业人员生态环境保护有关法律法规学习及教育，完成现有喷淋设备、防风抑尘网破损维修更换，建立长效管理机制。</p>

**整改主要工作
及成效**

1.攀枝花市健丰物流有限公司于2025年6月底前在卸车货场新建大棚，净空高度约为9.8m，长度大约200m，平均宽度约23m，大棚面积约4600m²；大棚卸车线铁路端每隔20米设有摇臂喷头13个，射程覆盖15至20米，有效喷淋面积可达4500平方米；大棚内部安装雾状喷头，共计100个，喷淋半径5米。

2.迤资货场（泽通物流公司）于2024年10月完成道路与场地硬化；2024年11月新购冲洗(扫地)车辆1台，定时冲洗地坪及清扫；2024年10月增设进出一体化清洗装置1套，减少运输及机械二次扬尘；2024年5月增设多级沉淀收集池2个约3300m²；2024年8月增设生活污水一体化处理设施1套；2024年10月完善全场消防管网系统，增加消防水池1个420m²及泵房1座；2024年11月完善排水系统，新建排水沟约2000米，增设散货库房1个面积22147m²，彻底解决散料堆存装卸环保隐患；2024年7月在散货库房内屋顶设置高压微雾喷淋系统16个区域共1527个喷头，彻底降尘抑尘解决装卸环保问题。

3.攀西现代物流公司于2024年7月11日制定湿法作业制度并严格执行；2024年5月28日前完成散堆仓位边角区域45个喷头的安装与维修实现抑尘全覆盖；2024年8月31日完成铁路专用线喷淋系统的建设并投运；2024年7月22日新购一辆川D60707的洒水车与原有洒水车交替实行对货场、通道面源冲洗抑尘；2024年4月30日新建1200m²雨污沉淀池并投入使用。

4.白马货场已对现有喷淋设备、防风抑尘网破损维修更换，增设2台水表，制定了《西部物联联合运输分公司白马湾丘专用线环保管理办法》并对职工开展了生态环境保护相关法律法规培训。